

Objekt	Konto	Vorzeitig freigegebener Betrag	Bezeichnung der Maßnahme	Sachstand	Verfügt incl. offene Aufträge
Verschiedene Schulen	521.180	122.000 €	Erweiterung der ELA-Anlagen: Bis auf die Grundschulen Walder Straße und Elbsee sind in allen Schulen die Anlagen um die Einzelruhfunktion erweitert worden. Diese beiden Anlagen werden in den Weihnachtsferien erweitert.	Die Arbeiten sind ausgeführt, jedoch nicht abgerechnet.	116.378,21 €
Augustastr. 29 WHS	521.110	84.000 €	Fenstererneuerung I. Bauabschnitt	Die Arbeiten sind ausgeführt, jedoch nicht abgerechnet.	83.309,14 €
Augustastr. 29 WHS Beethovenstr. 32-40 ARS Furtwänglerstr. THS Am Holterhöfen 22a (Sporthalle alt)	521.130	131.000 €	Austausch von asbesthaltigen Oberböden sowie Erneuerung der Glaswände des Eingangsbereiches (asbesthaltiger Rahmen) in der A.-Reichwein-Schule Beethovenstraße	Die Arbeiten sind ausgeführt, jedoch nicht abgerechnet.	
Beethovenstr. 32-40	521.110	231.000 €	ARS Innenanstrich Klassenräume, WC-Sanierung, AKS Erneuerung der Eingangstüren, Erneuerung der Klassenraumbeleuchtung, Innenanstrich Klassenräume, WC-Sanierung	Die Arbeiten sind ausgeführt, jedoch nicht abgerechnet.	118.225,22 €
Schulstr. 40-42 GGS	521.110	64.300 €	Erneuerung Fenster Straßenseite	Die Arbeiten sind ausgeführt, jedoch nicht abgerechnet.	211.400,30 €
Richrather-Str. 186 ALS	521.110	30.000 €	Erneuerung der Klassenraumbeleuchtung. Bedingt durch Feuchteschäden im Dachtragwerk musste ein Klassenraum gesperrt werden, damit die beschädigten Bauteile ersetzt werden konnten. Für diese Zeit ist ein Klassencontainer angemietet worden. Daraus resultiert die Überschreitung des Einzelansatzes.	Die Arbeiten sind ausgeführt, jedoch nicht abgerechnet.	57.681,68 €
Richrather-Str. 186 ALS	521.180	50.000 €	Sanierung der Schutzwassergrundleitungen	Derzeit wird die Bestands- und Zustandserfassung durchgeführt.	142.000,00 €
Zur Verlach 42 WBS	521.110	32.000 €	Innenanstrich Klassen und Verwaltung	Die Arbeiten sind ausgeführt, jedoch nicht abgerechnet.	6.500,00 €
Zur Verlach 42 WBS	521.110	120.000 €	Dachsanierung	Die Arbeiten sind ausgeführt, jedoch nicht abgerechnet.	28.380,85 €
Richrather-Str. 134 WBS	521.110	25.000 €	Außenanstrich Pavillon	Die Arbeiten sind ausgeführt, jedoch nicht abgerechnet.	89.202,12 €
Furtwänglerstr. 2 THS	521.180	115.000 €	Erneuerung der Akustikdecke incl. Einbau einer Deckenstrahlheizung und Erneuerung der Beleuchtung	Die Arbeiten sind ausgeführt, jedoch nicht abgerechnet.	21.732,64 €
Am Holterhöfen 26 WFR	521.110	200.000 €	Erneuerung v. Akustikdecken incl. Beleuchtung	Die Arbeiten sind ausgeführt, jedoch nicht abgerechnet.	74.995,32 €
Am Holterhöfen 20 WFR	521.110	50.000 €	Einrichtung einer Mensa	Die Arbeiten werden zur Zeit ausgeführt.	151.594,91 €
Am Holterhöfen 26a HGH (Kocks-Pavillon)	521.110	100.000 €	Fenster- und Tursanierung II. BA Innenhof	Die Arbeiten sind ausgeführt, jedoch nicht abgerechnet.	28.281,04 €
Lortzingstr. 1 FLS	521.110	300.000 €	Dachsanierung Hauptgebäude	Die Arbeiten sind ausgeführt, jedoch nicht abgerechnet.	65.178,29 €
Lortzingstr. 1 FLS	521.130	70.000 €	PCB-Sanierung Außenfugen	Die Arbeiten sind ausgeführt, jedoch nicht abgerechnet.	295.000,00 €
Lortzingstr. 1 FLS Sporthalle	521.110	23.000 €	Innenanstrich Umkleiden und Flur	Die Arbeiten sind ausgeführt, jedoch nicht abgerechnet.	51.700,00 €
					6.000,00 €

Objekt	Konto	Vorzeitig freigegebener Betrag	Bezeichnung der Maßnahme	Sachstand	Verfügt incl. offene Aufträge
Lortzingstr. 1 FLS Sporthalle	521.110	88.000 €	Erneuerung Akustikdecken in Halle und Umkleiden	Die Arbeiten sind ausgeführt, jedoch nicht abgerechnet.	45.800,00 €
Lortzingstr. 1 FLS Sporthalle	521.110	50.000 €	Erneuerung der Beleuchtung	Die Arbeiten sind ausgeführt, jedoch nicht abgerechnet.	32.000,00 €
Summe Aufwand:		1.885.300 €			1.625.359,72 €
Verschiedene Schulen	Investition	45.000 €	Klimatisierung der Serverräume	Die Arbeiten sind ausgeführt und abgerechnet.	15.666,36 €
Zur Verlach 42 Sporthalle	Investition	205.000 €	Deckensanierung gem. SV 26/052	Die Arbeiten sind ausgeführt, jedoch nicht abgerechnet.	83.028,82 €
Am Holterhöfchen 30 HGH	Investition	2.315.000 €	Modernisierung HGH SV 26/049 I.BA und Erneuerung des Sportbodens in der EWS	Die Arbeiten in der Sporthalle sind bis auf die Sanierung des Hallendaches abgeschlossen oder beauftragt. Die Sanierungen in der Aula und im Musiktrakt werden zur Zeit durchgeführt.	2.026.404,43 €
Am Holterhöfchen 30 HGH	Investition	100.000 €	Bau einer Mensa SV 26/048 (Planungskosten, Gesamtansatz 973.000 €)	Die Baugenehmigung liegt vor und der Auftrag für den Rohbau ist erteilt.	464.149,25 €
Summe Investitionen:		2.665.000 €			2.589.248,86 €