

Produkt 110302 Stadtentwässerung Stand 30.04.2010

Invest.Nr.	Bezeichnung/Bemerkungen und Hinweise →	Finanzbudget Ansatz/HAR
I086600114	RWK Kniebachweg → Die Maßnahme ist abgeschlossen, die Abrechnung in Vorbereitung.	HAR 69.720,33
I086600115	RWK Narzissenweg → Der HAR ist für vorbereitende Maßnahmen; Bodengutachten, Bestandspläne vorgesehen- Die Maßnahme wurde unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Generalentwässerungsplanung auf 2010 verschoben.	AEL 7200,00 HAR AEL 14600,00 HAR 2.187,43
I076600008	Am Jägersteig-RWKsanie rung → Der Ansatz ist für vorbereitende Maßnahmen wie Bodengutachten. Die Maßnahme wird planerisch vorbereitet.	AEL 7340,00
I076600016	Brucherhof -Regenüberlaufbecken → Die planerischen Voraussetzungen im Zusammenhang mit dem Gewässer Hoxbach werden z.Zt. von BRW/Ingenieurbüro bearbeitet.	HAR 174.000,00
I076600018	RWK Hofstrasse → Es müssen erst die Ergebnisse der Generalentwässerungsplanung ausgewertet werden, bevor weitere Ing.Aufträge für die Planung vergeben werden können.	HAR AEL 9.220,00 HAR 40.000,00
I086600113	RWK-Sanie rung Ahornweg → Die Maßnahme ist abgeschlossen, die Abrechnung in Vorbereitung.	HAR 29594,19 HAR AEL 2227,53
I076600007	RWK-Zeissweg → Die Maßnahmen werden planerisch vorbereitet	1440,00
I076600013	RWK-Weidblech → Die Maßnahmen werden planerisch vorbereitet	s.I07660008
I076600015	RWK -Am Bruchhauser Kamp → Die Maßnahmen werden planerisch vorbereitet	10.000,00 AEL 1020,00€
I076600035	RW Behandlung Diesterweg Str./Karnaper Str. → Die Maßnahmen werden planerisch vorbereitet	10.000,00 AEL 4320,00
I106600147	RW- Behandlung , Marienweg → Die Maßnahmen werden planerisch vorbereitet	10.000,00 AEL 1000,00
I076600012	RWK- Auf der Hüb ben → Die Maßnahme ist in Vorbereitung und soll in Sep.2010 begonnen werden.	207.000,00 HAR 1620,96 AEL 8.400,00 HAR AEL 7750,80
I106600149	RWK-Sanie rung Lindenstrasse → Der Ansatz ist für die Vorbereitung der Planung (Baugrundgutachten, Bestandsplan) Der Baubeginn ist für 2012 vorgesehen.	5.000,00 AEL 7.700,00