

Produkt 120101 Strassenbaumaßnahmen Stand 30.09.2010		
Invest.Nr.	Bezeichnung/Bemerkungen und Hinweise →	Finanzbudget Ansatz/HAR
I076600039	Straßenausbau Kilvertzheide → Entwurfsplanung in Bearbeitung.	HAR 30.502,47
I076600042	Hoffeldstraße -nachmalige Herstellung → Bauarbeiten laufen	AEL 50.000,00€ 400.000,00 € HAR 498.382,46
I076600043	Straßenausbau Zeissweg → Vorentwurfsplanung in Bearbeitung.	1.500,00 € HAR 3.918,07€
I076600047	Schönholz Straßenausbau (westl.Abschnitt) → Erneute Bürgerinfo bis Ende 2010 geplant	HAR 4948,07 88.000,00 €
I086600102	Einmündung Beethovenstr./Gerresheimerstr./Umgestaltung → Planung verschoben	HAR 14.589,85
I086600106	Bahnhofsvorplatz- Umgestaltung → Baumaßnahme fertig, Schlussrechnung in Bearbeitung	HAR 189.136,47 AEL 24.000,00€ 228.000,00
I076600041	Jahnstr → Planung in Vorbereitung	HAR 29.182,86€ 0,00 €
I086600105	Architekturbeleuchtung Kirchen → Bauarbeiten abgeschlossen	HAR 38.000,00
I076600063	Ergänzungsbeleuchtung von Strassen/Wege/Plätze → es sollen mehrere Einzelmaßnahmen durchgeföhrt werden.	HAR 37.020,87€ AEL 3.600,00€ 8.000,00 €
I096600143	Bahnhofsaußenanlage - Fahrradabstellanlage → Baumaßnahme ist abgeschlossen.	HAR 109.000,00
I086600128	Umbau Dr.Ellen Wiederhold-Platz → Baubeginn vorraussichtl. Oktober 2010	HAR 12.368,40 908.300,00 €
I096600134	Erneuerung-Durchlass-Sandbach/ImLoch → Ausführung nach 2010 verschoben	22.000,00 € 54.844,59 €
I096600142	Bahnhof-Fahrgastinformationssystem → Maßnahme kurz vor der Fertigstellung	HAR 102232,04€ AEL 1.000,00€ 28.000,00 €
I096600144	Dialog-Display → Gerät auf Anhänger ist in Kürze einsatzbereit.	HAR 9.000,00€
I076600025	Am Kronengarten-Straßenausbau → Vorentwurf vorhanden;Weiterplanung in Abhängigkeit Neubebauung.Ausführung frühestens im Herbst 2011	HAR 26.000,00
I076600038	Straßenausbau Am Jägersteig → Vorentwurfsplanung in Vorbereitung	HAR 15.512,31 10.000,00 €
I076600040	Straßenausbau Grabenstrasse → Vorentwurfsplanung in Vorbereitung	HAR 21096,47
I106600152	Umbau Bahnhofsallee-2.BA → mit der weiteren Planung wurde noch nicht begonnen, der Ausbau ist in 2012 vorgesehen.	10.000,00 AEL 2.000,00
I106600155	Elektrische Polleranlage/Heiligenstrasse → der Auftrag zur Lieferung und Einbau der Anlage ist erteilt.	30.000,00 AEL 2.000,00
I106600156	Ausbau Bushaltestelle/ Barrierefrei → mit der Umsetzung der Maßnahme wurde 2010 begonnen	196.000,00 AEL 6000,00

Produkt 110302 Stadtentwässerung Stand 30.09.2010		
Invest.Nr.	Bezeichnung/Bemerkungen und Hinweise →	Finanzbudget Ansatz/HAR
I086600114	RWK Kniebachweg → Die Maßnahme ist abgeschlossen, die Abrechnung.	HAR 69.720,33
I086600115	RWK Narzissenweg → Der HAR ist für vorbereitende Maßnahmen; Bodengutachten, Bestandspläne vorgesehen Die Maßnahme wurde unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Generalentwässerungs- planung in der Mehrjahresplanung verschoben.	AEL 7200,00 HAR AEL 14600,00 HAR 2.187,43€
I076600008	Am Jägersteig-RWKSanierung → Der Ansatz ist für vorbereitende Maßnahmen wie Bodengutachten. Die Maßnahme wird planerisch vorbereitet.	AEL 7340,00€ HAR 15.195,65€
	Brucherhof -Regenüberlaufbecken → Die planerischen Voraussetzungen im Zusammenhang mit dem Gewässer Hoxbach werden z.Zt. von BRW/Ingenieurbüro bearbeitet.	HAR 174.000,00
I076600018	RWK Hofstrasse → Es müssen erst die Ergebnisse der Generalentwässerungsplanung ausgewertet werden, bevor weitere Ing.Aufträge für die Planung vergeben werden können.	HAR AEL 9.220,00 HAR 40.000,00
	RWK-Sanierung Ahornweg → Die Maßnahme ist abgeschlossen.	HAR 29.594,19 HAR AEL 2.227,53
I076600007	RWK-Zeissweg → Die Maßnahmen werden planerisch vorbereitet	1.440,-€
	RWK-Weidblech → Die Maßnahmen werden planerisch vorbereitet	s.I076600008
I076600015	RWK -Am Bruchhauser Kamp → Die Maßnahmen werden planerisch vorbereitet	10.000,00 AEL 1.020,00€
I076600035	RW Behandlung Diesterweg Straße/Karnaper Straße →Die Maßnahmen werden planerisch vorbereitet	10.000,00 AEL 4.320,00
I106600147	RW- Behandlung , Marienweg → Die Maßnahmen werden planerisch vorbereitet	10.000,00 AEL 1.000,00
I076600012	RWK- Auf der Hübben → Die Maßnahme ist in Vorbereitung und soll in 2010 begonnen werden.	207.000,00 HAR 1.620,96 AEL 8.400,00 HAR AEL 7.750,80
I106600149	RWK-Sanierung Lindenstrasse → Der Ansatz ist für die Vorbereitung der Planung (Baugrundgutachten, Bestandsplan) Der Baubeginn ist für 2012 vorgesehen.	5.000,00 AEL 7.700,00