

Produkt 120101 Strassenbaumaßnahmen Stand 31.12.2010		
Invest.Nr.	Bezeichnung/Bemerkungen und Hinweise →	Finanzbudget Ansatz/HAR
I076600039	Straßenausbau Kilvertzheide →Entwurfsplanung in Bearbeitung.	HAR 30.502,47
I076600042	Hoffeldstraße -nachmalige Herstellung →Baustillstand wg. Insolvenzverfahren Fa. Waldhoff	AEL 50.000,00€ 400.000,00 € HAR 498.382,46
I076600043	Straßenausbau Zeissweg →Vorentwurfsplanung vorübergehend eingestellt	AEL 1500,00€ HAR 3.918,07€
I076600047	Schönholz Straßenausbau (westl.Abschnitt) →Erneute Bürgerinfo steht noch aus.	HAR 4948,07 88.000,00 €
I086600102	Einmündung Beethovenstr./Gerresheimerstr./Umgestaltung →Planung verschoben	HAR 14.589,85
I086600106	Bahnhofsvorplatz- Umgestaltung →Baumaßnahme fertig, Schlussrechnung in Bearbeitung	HAR 189.136,47 AEL 24.000,00€ 228.000,00
I076600041	Jahnstr →Planung in Vorbereitung	HAR 29.182,86€ 0,00 €
I076600063	Ergänzungsbeleuchtung von Strassen/Wege/Plätze → es sollen mehrere Einzelmaßnahmen durchgeführt werden.	HAR 37.020,87€ AEL 3.600,00€ 80.000,00 €
I086600128	Umbau Dr.Ellen Wiederhold-Platz →Bauarbeiten laufen	HAR 23.368,40€ 908.300,00 €
I096600134	Erneuerung-Durchlass-Sandbach/ImLoch →Ausführung nach 2011 verschoben	22.000,00 € 54.844,59 €
I096600142	Bahnhof-Fahrgastinformationssystem →Maßnahme fertiggestellt	HAR 102232,04€ AEL 1.000,00€ 28.000,00 €
I096600144	Dialog-Display →Gerät auf Anhänger ist im Einsatz	HAR 9.000,00€
I076600025	Am Kronengarten- Straßenausbau →Entwurfsplanung in Bearbeitung. Ausführung ab 05/2011 geplant	HAR 26.000,00
I076600038	Straßenausbau Am Jägersteig → Vorentwurfsplanung in Bearbeitung	HAR 15.512,31 10.000,00 €
I076600040	Straßenausbau Grabenstrasse →Vorentwurfsplanung in Vorbereitung	HAR 21096,47

Produkt 120101 Strassenbaumaßnahmen Stand 31.12.2010		
Invest.Nr.	Bezeichnung/Bemerkungen und Hinweise →	Finanzbudget Ansatz/HAR
I106600152	Umbau Bahnhofsallee-2.BA → mit der weiteren Planung wurde noch nicht begonnen, der Ausbau ist in 2012 vorgesehen.	10.000,00 AEL 2.000,00
I106600155	Elektrische Polleranlage/Heiligenstrasse → Einbau der Anlage ist bis auf Verlegung des	30.000,00 AEL 2.000,00
I106600156	Ausbau Bushaltestelle/ Barrierefrei → Teil 2010 der Maßnahme ist umgesetzt.	196.000,00 AEL 6000,00

Produkt 110302 Stadtentwässerung Stand 31.12.2010		
Invest.Nr.	Bezeichnung/Bemerkungen und Hinweise →	Finanzbudget Ansatz/HAR
I086600114	RWK Kniebachweg → Die Maßnahme ist abgeschlossen, und abgerechnet.	HAR 69.720,33
I086600115	RWK Narzissenweg → Der HAR ist für vorbereitende Maßnahmen; Bodengutachten, Bestandspläne vorgesehen-Die Maßnahme wurde unter Berücksichtigung der Ergebnisse der	AEL 7200,00 HAR AEL 14600,00 HAR 2.187,43€
I076600008	Am Jägersteig-RWKsanie rung → Der Ansatz ist für vorbereitende Maßnahmen wie Bodengutachten. §14 Unterlagen sind beschlossen.	AEL 7340,00€ HAR 15.195,65€
I076600016	Brucherhof -Regenüberlaufbecken → Die planerischen Voraussetzungen im Zusammenhang mit dem Gewässer Hoxbach werden z.Zt. von BRW/Ingenieurbüro bearbeitet.	HAR 174.000,00
I076600018	RWK Hofstrasse → Die planerischen Voraussetzungen in Zusammenarbeit mit der Gewässer Itter werden z.Zt. Vom BRW bearbeitet. Nach vorliegen der Ergebnisse kann die Planung fortgeführt werden.	HAR AEL 9.220,00 HAR 40.000,00
I086600113	RWK-Sanie rung Ahornweg → Die Maßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet.	HAR 29.594,19 HAR AEL 2.227,53
I076600007	RWK-Zeissweg → Die Maßnahmen werden planerisch vorbereitet	1.440,-€
I076600013	RWK-Weidblech → Die Maßnahmen werden planerisch vorbereitet	HAR 2400,00 1200,00
I076600015	RWK -Am Bruchhauser Kamp → Die Maßnahmen werden planerisch vorbereitet	10.000,00 AEL 1.020,00€
I076600035	RW Behandlung Diesterweg Str./Karnaper Str. → Die Maßnahmen werden planerisch vorbereitet	10.000,00 AEL 4.320,00
I106600147	RW- Behandlung , Marienweg → Die Maßnahmen werden planerisch vorbereitet	10.000,00 AEL 1.000,00€ 5000,00ÜPL AEL 1.000,00

Produkt 110302 Stadtentwässerung Stand 31.12.2010		
Invest.Nr.	Bezeichnung/Bemerkungen und Hinweise →	Finanzbudget Ansatz/HAR
I076600012	RWK- Auf der Hübben → Die Maßnahme ist in Vorbereitung und soll in 2011 begonnen werden.§ 14 Unterlagen sind beschlossen.	HAR 1.620,96 AEL 8.400,00 HAR AEL 7.750,80
I106600149	RWK-Sanierung Lindenstrasse →Der Ansatz ist für die Vorbereitung der Planung	UPL 5000,00 AEL 7.700,00

Produkt 130101 Grünflächen/Spielplätze Stand 31.12.10		
Invest.Nr.	Bezeichnung/Bemerkungen und Hinweise →	Finanzbudget HAR/Ansatz
I076600055	Spielplatzentwicklungsplan → Spielgeräte Taubenstr. Aufgestellt. Zaun Bolzplatz Am Stadtwald u. Zaun Bolzplatz	30.000,00 € AEL 6.000,00€ HAR 30.000,00€
I076600053	Lieferung u. Montage-Spielgeräte-Schulen,Kindergärt →Spielgeräte u. Gartenhäuser KIGA Lievenstrasse aufgestellt.	33.000,00 € ÜPL 8.000,00€ AEL 4.500,00€
I076600061	Lieferung u. Montage-Spielgeräte öff. Spielplätze →Sanierung KSP Rubensweg ausgeführt, Seilbahn KSP Rubensweg muss noch aufgestellt werden-Sanierung KSP am Bürenbach ausgeführt,Spielgeräte KSP Am Bürenbach Spielgeräte dfür öffentl. KSP geliefert und aufgestellt	150.000,00 € AEL 21985,00€ ÜPL - 8.000,-€ HAR 68.000,00€
I076600001	Ausbau Lagerplatz/Nordfriedhof →Maßnahme nach 2012 verschoben.	
Produkt 0801020010 Sportanlagen Stand 31.12.10		
Invest.Nr.	Bezeichnung/Bemerkungen und Hinweise →	Finanzbudget HAR/Ansatz
I086600119	Modernisierung Schützenstrasse →Planung ist erstellt und im Fachausschuss vorgestellt.Entscheidung über weiteren Zeitplan erfolgt im Rahmen der HH-Planberatungen.	101.000,00 €