

Produkt 120101 Strassenbaumaßnahmen Stand 30.04.2011		
Invest.Nr.	Bezeichnung/Bemerkungen und Hinweise →	Finanzbudget Ansatz/HAR
I076600039	Straßenausbau Kilvertzheide →§14 beschlossen. Ausführungsplanung läuft	103.000,00 € HAR 18.160,13 €
I076600042	Hoffeldstraße -nachmalige Herstellung →Bauarbeiten wurden wiederaufgenommen.	HAR 478.393,40 €
I076600043	Straßenausbau Zeissweg →Vorentwurfsplanung vorübergehend eingestellt	AEL 1000,00 € HAR 5.418,07 €
I076600047	Schönholz Straßenausbau (westl.Abschnitt) →Ausbau auf unbekannten Zeitpunkt verschoben	0,00 €
I086600102	Einmündung Beethovenstr./Gerresheimerstr./Umgestaltung →Planung verschoben	0,00 €
I086600106	Bahnhofsvorplatz- Umgestaltung →Baumaßnahme abgeschlossen und abgerechnet.	HAR 86.788,66 €
I076600041	Jahnstr →Planung in Vorbereitung	500,00 €
I076600063	Ergänzungsbeleuchtung von Strassen/Wege/Plätze → es sollen mehrere Einzelmaßnahmen durchgeführt werden.	20.000,00 € HAR 15.000,00 €
I086600128	Umbau Dr.Ellen Wiederhold-Platz →Bauarbeiten laufen	1.031.000,00 € HAR 910.624,66 €
I096600134	Erneuerung-Durchlass-Sandbach/ImLoch →Ausführung nach 2011 verschoben	HAR 76.361,46 €
I096600142	Bahnhof-Fahrgastinformationssystem →Maßnahme fertiggestellt	HAR 34.962,42 €
I076600025	Am Kronengarten-Straßenausbau →Entwurfsplanung in Bearbeitung. Ausführung ab 06/2011 geplant	202.000,00 € HAR 15.856,43 €
I076600038	Straßenausbau Am Jägersteig → Entwurfsplanung in Bearbeitung	HAR 18.820,17 € 8.000,00 €
I076600040	Straßenausbau Grabenstrasse →Vorentwurfsplanung in Vorbereitung	HAR 20.783,30 € 1.000,00 €
I106600152	Umbau Bahnhofsallee-2.BA → Ausbau ist in 2012 vorgesehen.	3.000,00 € HAR 11.582,24 €
I106600155	Elektrische Polleranlage/Heiligenstrasse → Anlage ist Betrieb	HAR 9.905,19 €
I106600156	Ausbau Bushaltestelle/ Barrierefrei → Teil 2010 der Maßnahme ist umgesetzt. 2011 läuft.	229.000,00 € HAR 37.986,83 €

Produkt 110302 Stadtentwässerung Stand 30.04.11		
Invest.Nr.	Bezeichnung/Bemerkungen und Hinweise →	Finanzbudget Ansatz/HAR
I086600115	RWK Narzissenweg → Der HAR ist für vorbereitende Maßnahmen; Bodengutachten, Bestandspläne vorgesehen- Die Maßnahme wurde unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Generalentwässerungsplanung in der Mehrjahresplanung verschoben.	HAR 23.987,43 €
I076600008	Am Jägersteig-RWKsanierung → Der Ansatz ist für vorbereitende Maßnahmen wie Bodengutachten. §14 Unterlagen sind beschlossen.	214.000,00 € VE 169.000,00 € HAR 11.382,23 €
I076600016	Brucherhof -Regenüberlaufbecken → Die planerischen Voraussetzungen im Zusammenhang mit dem Gewässer Hoxbach werden z.Zt. von BRW/Ingenieurbüro bearbeitet.	HAR 174.000,00 €
I076600018	RWK Hofstrasse → Die planerischen Voraussetzungen in Zusammenarbeit mit der Gewässer Itter werden z.Zt. Vom BRW bearbeitet. Nach vorliegen der Ergebnisse kann die Planung fortgeführt werden.	HAR AEL 9.220,00 € HAR 40.000,00 €
I076600007	RWK-Zeissweg → Die Maßnahmen werden planerisch vorbereitet	1.440,00 €
I076600013	RWK-Weidblech →Die Maßnahmen werden planerisch vorbereitet	HAR 2.931,33 € 2.400,00 €
I076600015	RWK -Am Bruchhauser Kamp →Die Maßnahmen werden planerisch vorbereitet	15.000,00 € HAR 11.020,00 €
I076600035	RW Behandlung Diesterweg Str./Karnaper Str. →Die Maßnahmen werden planerisch vorbereitet	10.000,00 € AEL 4.320,00 €
I106600147	RW- Behandlung , Marienweg →Die Maßnahmen werden planerisch vorbereitet	6.000,00 € HAR 16.000,00 €
I076600012	RWK- Auf der Hübben → Die Maßnahme ist ausgeschrieben.	HAR 224.640,18 €
I106600149	RWK-Sanierung Lindenstrasse →Der Ansatz ist für die Vorbereitung der Planung (Baugrundgutachten, Bestandsplan) Der Baubeginn ist für 2012 vorgesehen.	11.800,00 € HAR 11.996,24 €
I076600011	RWK-sanierung Biesenstrasse Maßnahme in Vorbereitung	20.000,00 € AEL 1.000,00 €
I076600014	RWK-Sanierung Jahnstrasse Maßnahme in Vorbereitung	AEL 1.000,00 €
I076600030	RWK-Sanierung Taubenstrasse Maßnahme in Vorbereitung	AEL 5.800,00 €