

Produkt 110302 Stadtentwässerung Stand 31.08.2009		
Invest.Nr.	Bezeichnung/Bemerkungen und Hinweise →	Finanzbudget Ansatz/HAR
I086600114	RWK Kniebachweg → Die Maßnahme wird derzeit abgewickelt.	HAR 7.520,00€ 110.000,00€
I086600115	RWK Narzissenweg → Der HAR ist für vorbereitende Maßnahmen; Bodengutachten, Bestandspläne vorgesehen. Die Maßnahme wurde unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Generalentwässerungsplanung auf 2010 verschoben.	HAR 5.000,00€
I076600008	Am Jägersteig-RWKsanie rung → Der Ansatz ist für vorbereitende Maßnahmen wie Bodengutachten usw.	6.000,00€
I076600016	Brucherhof -Regenüberlaufbecken → Die planerischen Voraussetzungen im Zusammenhang mit dem Gewässer Hoxbach werden z.Zt. Von BRW/Ingenieurbüro bearbeitet.	HAR 15.000,00€ 150.000,00€
I076600018	RWK Hofstrasse → Es müssen erst die Ergebnisse der Generalentwässerungsplanung abgewartet werden, bevor weitere Ing.Aufträge für die Planung vergeben werden können.	40.000,00€
Produkt 110302 Stadtentwässerung Stand 31.08.2009		
Invest.Nr.	Bezeichnung/Bemerkungen und Hinweise →	Finanzbudget Ansatz/HAR
I086600113	RWK-Sanie rung Ahornweg → Die Maßnahme wird drzeit durchgeführt.	80.000,00€
I086600121	UEV B-Plan 166 SWK Dietrich -Bonhoeffer Str. → Die Kanäle wurden zwischenzeitlich übernommen.	*1,00€
I086600122	UEV B-Plan 228 B SWK Ellerstr. → Die Kanäle wurden zwischenzeitlich übernommen.	*1,00€
I086600127	UEV B-Plan 228 B RWK Ellerstr. → Die Arbeiten sind abgeschlossen. Die Abnahme ist in Vorbereitung	*1,00€
I086600124	UEV B-Plan 228 A ehem.Güterbahnhof → Die Kanäle wurden zwischenzeitlich übernommen.	*1,00€
I086600125	UEV B-Plan 228 A ehem.Güterbahnhof → Die Kanäle wurden zwischenzeitlich übernommen.	*1,00€
I096600137	RW und SW-Kanal für Fahrradständer Anl.Am Bahnhof → Die Arbeiten werden z.Zt.im Auftrag der GKA abgewickelt.	*1,00€
*Finanzierung erfolgt durch Erschließungsträger		