

	<b>Feuerwehrwache</b>	<b>3- fach Sporthalle</b>
<b>IGH-Leistung</b>	Planung und anschließende Realisierung des Neubaus und der Sanierung	Erarbeiten einer Entwurfsplanung mit Kostenberechnung
<b>Budgetvorgabe</b>	5,068 Mio. Euro inkl. Projektsteuerung und Zwischenfinanzierung	5 Mio. Euro exkl. Projektsteuerung und Zwischenfinanzierung
<b>Bisher beauftragte Summen</b>	ca. 4,45 Mio. Euro	Beauftragte Planungsleistungen: rd. 200 TEuro
<b>Aktueller Stand</b>	Projekt befindet sich in der Ausführungsphase.	<p>Planer sind bis zur Leistungsphase 3 beauftragt.</p> <p>Weitere Gutachten müssen für die Fertigstellung des Entwurfes (Bauphysik, Versickerung) beauftragt werden.</p> <p>Vorentwurf ist mit den städtischen Vertretern und den Vereinen abgestimmt worden; Abstimmung des Entwurfes steht noch aus.</p>
<b>Auswirkung bei Projektunterbrechung</b>	<p>Es sind noch Verträge in den Ausbaugewerken in Höhe von rd. 570 TEuro an ca. 9 Unternehmen zu vergeben. Auftragssumme jeweils unter 100 TEuro.</p> <p>Eine Unterbrechung der Baumaßnahme würde zu zusätzlichen Kosten der Baustellensicherung, Baustelleneinrichtung und ggfls.zu weiteren Kosten durch mögliche Behinderung der beauftragten Firmen führen. Insbesondere zur statischen Sicherung sind im Bestand weitere Beauftragungen unumgänglich.</p> <p>Auswirkungen auf den Betrieb der Feuerwehr können nicht eingeschätzt.</p>	<p>Entwurf wird mit Kostenberechnung fertiggestellt.</p> <p>Aufgrund der Klärung der weiteren Vorgehensweise wird die im Terminplan vorgesehene Realisierungsentscheidung Ende Februar/Anfang März nicht eingehalten werden können. Da die vorgesehene Fertigstellung zum Schuljahresbeginn 2011 einen sehr engen Terminplan bedingte, ist die aktuelle Verzögerung nicht mehr aufzuholen und der geplante Fertigstellungstermin nicht mehr zu realisieren.</p>
<b>Beschlussfassung</b>	Beauftragung notwendiger Sicherungsmaßnahmen insbesondere für die Baustelle und die Statik.	Beauftragung notwendiger Gutachten für die Fertigstellung des Entwurfs.

alle Kostenangaben inkl. MwSt.