

Produkt 120101 Strassenbaumaßnahmen Stand 30.04.2010		
Invest.Nr.	Bezeichnung/Bemerkungen und Hinweise →	Finanzbudget Ansatz/HAR
I076600039	Straßenausbau Kilvertzheide →Entwurfsplanung in Bearbeitung.	HAR 30.502,47
I076600042	Hoffeldstraße -nachmalige Herstellung →Auftrag ist erteilt	AEL 50.000,00€ 400.000,00 € HAR 498.382,46
I076600043	Straßenausbau Zeissweg →Vorentwurfsplanung in Bearbeitung.	1.500,00 € HAR 3.918,07€
I076600047	Schönholz Straßenausbau (westl.Abschnitt) →Erneute Bürgerinfo Mitte 2010 geplant	HAR 4948,07 88.000,00 €
I086600102	Einmündung Beethovenstr./Gerresheimerstr./Umgestaltung →Planung in Vorbereitung	HAR 14.589,85
I086600106	Bahnhofsvorplatz- Umgestaltung →Baumaßnahme in der Umsetzung/ Fertigstellung Mitte Mai	HAR 189.136,47 252.000,00
I076600041	Jahnstr →Planung in Vorbereitung	HAR 29.182,86€ 0,00 €
I086600105	Architekturbeleuchtung Kirchen →Auftrag erteilt	HAR 38.000,00
I076600063	Ergänzungsbeleuchtung von Strassen/Wege/Plätze → es sollen mehrere Einzelmaßnahmen durchgeführt werden.	HAR 37.020,87 83.600,00 €
I096600143	Bahnhofsaussenanlage - Fahrradabstellanlage→ Bau erfolgt durch Stadtwerke, Baumaßnahme ist weitgehend abgeschlossen.	HAR 109.000,00
I086600128	Umbau Dr.Ellen Wiederhold-Platz →Entwurf wurde im Rat am 16.12.09 beschlossen.Ausführungsplanung läuft.Baubeginn vorraussichtl. September ´10	HAR 12.368,40 908.300,00 €
I096600134	Erneuerung-Durchlass-Sandbach/ImLoch →Ausführung nach 2010 verschoben	22.000,00 € 54.844,59 €
I096600142	Bahnhof-Fahrgastinformationssystem →maßnahme wird zur Zeit umgesetzt.	HAR 102232,04€ 29.000,00 €
I096600144	Dialog-Display →Gerät auf Anhänger ist beauftragt.	HAR 9.000,00€
I076600025	Am Kronengarten-Straßenausbau →Vorentwurf vorhanden;Weiterplanung in Abhängigkeit Neubebauung.Ausführung frühestens in 2011	HAR 26.000,00
I076600038	Straßenausbau Am Jägersteig → Vorentwurfsplanung in Vorbereitung	HAR 15.512,31 10.000,00 €
I076600040	Straßenausbau Grabenstrasse →Vorentwurfsplanung in Vorbereitung	HAR 21096,47

Produkt 120101 Strassenbaumaßnahmen Stand 30.04.2010		
Invest.Nr.	Bezeichnung/Bemerkungen und Hinweise →	Finanzbudget Ansatz/HAR
I106600152	Umbau Bahnhofsallee-2.BA → mit der weiteren Planung wurde noch nicht begonnen	10.000,00 AEL 2.000,00
I106600155	Elektrische Polleranlage/Heiligenstrasse → mit der Abwicklung der Maßnahme wurde begonnen	30.000,00 AEL 2.000,00
I106600156	Ausbau Bushaltestelle/ Barrierefrei → mit der Maßnahme wurde begonnen	196.000,00 AEL 6000,00