

Produkt 120101 Strassenbaumaßnahmen Stand 30.04.2009

Invest.Nr.	Bezeichnung/Bemerkungen und Hinweise →	Finanzbudget Ansatz/HAR
1076600039	Straßenausbau Kilvertzheide →Vorentwurfsplanung in Bearbeitung.Bürgerinfo am 09.06.09	8.000,00 € HAR 20.143,17€
1076600042	Hoffeldstraße -nachmalige Herstellung →Aufhebung des HV6 Vermerk - im StEA am 10.06.09	HAR 498.613,61€
1076600046	Pungshausstrasse, östl. Abschnitt →Strassenausbau kurz vor dem Abschluss	149.000,00 € HAR 61569,48€
1076600043	Straßenausbau Zeissweg →Vorentwurfsplanung in Bearbeitung.	HAR 6.020,82€
1076600045	Marienweg – Straßenausbau →§14 Unterlagen nicht beschlossen, Ausbau nach 2012 verschoben.	HAR 7.000,00€
1076600047	Schönholz Straßenausbau (westl.Abschnitt) →Ausbau nach 2010 verschoben (Beschluß Rat)	HAR 52,00€
1076600049	Brucknerstraße – Straßenausbau →Maßnahme ist abgeschlossen.	HAR 155.102,99€
1076600056	Gerresheimer Str./Schalbruch-Kreisverkehr →Maßnahme ist abgeschlossen.	0,00 €
1076600051	Strassenausbau / Kirschenweg →Baubeginn mit Beschluss im StEA verschoben nach 2010	0,00 €
10866000102	Einmündung Beethovenstr./Gerresheimerstr./Umgestaltung →Planung in Vorbereitung	0,00 €
10866000106	Bahnhofsvorplatz- Umgestaltung →Ausführungsplanung in Bearbeitung	HAR 52.087,50€ 200.000,00€
1076600041	Jahnstr/Jahnplatz →Planung in Vorbereitung	15.000,00 €
1076600057	Horster Allee → AnbindungGeh/Radweg fertiggestellt/abgeschlossen	HAR 15.379,32€
1086600105	Architekturbeleuchtung Kirchen →Planung läuft	HAR 11.000,00€ 25.000,00€
1076600069	Am Wiedenhof - Teilerneuerung Brücke →Baumaßnahme in der Umsetzung	HAR 79.319,99€
1076600063	Ergänzungsbeleuchtung von Strassen/Wege/Plätze → es wurden mehrere Einzelmaßnahmen durchgeführt;sie sind bislang nur teilweise abgerechnet.	HAR 86.914,46€ 80.000,00€
109660143	Bahnhofsaußenanlage - Fahrradabstellanlage→ Bau erfolgt durch GKA, Baumaßnahme läuft.	HAR 459.000,00€

Produkt 120101 Strassenbaumaßnahmen Stand 30.04.2009

Invest.Nr.	Bezeichnung/Bemerkungen und Hinweise →	Finanzbuget Ansatz/HAR
1086600123	UEV B-Plan 166 D.Bonhoeffer-Str. Verkehrsanlage → Voraussetzungen für Übernahme fehlen	*1.00,00€
1086600128	Umbau Dr.Ellen Wiederhold-Platz →Entwurf wird in StEA am 10.06.09 vorgestellt	VE 2.200.000,00€
1096600134	Erneuerung-Durchlass-Sandbach/ImLoch →Ausführungsplanung in Bearbeitung	53.000,00 €
1096600135	Polleranlage Schulstrasse/FGZ →die Ausführung wird z.Zt.geplant	35.000,00 €
1096600140	Ohligser Strasse Zusatzerschließung →Arbeiten sind abgeschlossen	245.000,00 €
1096600142	Bahnhof-Fahrgastinformationssystem →Ausführungsplanung liegt vor.	112.000,00 €
1096600144	Dialog-Display →Ausführung wird z.Zt.geplant.	9.000,00 €
1076600025	Am Kronengarten-Straßenausbau →Vorentwurf vorhanden;Weiterplanung in Abhängigkeit Neubebauung.	18.000,00 €
1076600038	Straßenausbau Am Jägersteig → Planungsbeginn in Kürze	15.000,00 €
1076600040	Straßenausbau Grabenstrasse →Planungsbeginn in Kürze	25.000,00 €

* Finanzierung erfolgt durch Erschließungsträger