

Produkt 110302 Stadtentwässerung Stand 30.04.2009		
Invest.Nr.	Bezeichnung/Bemerkungen und Hinweise →	Finanzbudget Ansatz/HAR
1076600009	Schadstellensanierung - Inliner → Der Restansatz 2008 wird zusammen mit dem Ansatz 2009 in einer Maßnahme abgewickelt.	HAR 33.410,85€ 50.000,00€
1076600012	Auf der Hübben - RWK-Sanierung und Neubau - Die Maßnahme wurde aufgrund von Bürgeranträgen und wg eines laufenden privaten Hochbaus auf der Hochdählerstrasse auf 2009 verschoben und neu etatisiert.	HAR 1.620,96€ 207.000,00€
1076600017	Verdistraße - RWK-Sanierung → Die Maßnahme wird unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus der Generalentwässerungsplanung verschoben und für 2011/2012 neu etatisiert.	0,00
1076600029	RWK-Sanierung Beethovenstraße →Die Kanalbauarbeiten sind abgeschlossen, die Schlussrechnung wird derzeit geprüft.	HAR 42.779,98€
1076600033	RWK-Sanierung Gerresheimer südl. Schalbruch →Die Maßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet.	HAR 22.692,51€
1076600019	SWK-Niedenstrasse → Die Arbeiten werden z.Zt. Durchgeführt.Die Maßnahme ist bis auf Restarbeiten abgewickelt. Die Abrechnung ist in Vorbereitung.	HAR 140.398,83€
1076600010	SWK-Hülsenstrasse → Die Arbeiten werden z.Zt.durchgeführt.Die Maßnahme ist bis auf Restarbeiten abgewickelt. Die Abrechnung ist in Vorbereitung.	HAR 100.152,20€
1086600114	RWK Kniebachweg → Die Maßnahme ist ausgeschrieben.	HAR 3.000,00€ 110.000,00€
1086600115	RWK Narzissenweg →Der HAR ist für vorbereitende Maßnahmen; Bodengutachten, Bestandspläne vorgesehen-Die Maßnahme wurde unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Generalentwässerungsplanung auf 2010 verschoben.	HAR 5.000,00€
1076600008	Am Jägersteig-RWKsanierung → Der Ansatz ist für vorbereitende Maßnahmen wie Bodengutachten usw.	6.000,00€
1076600016	Brucherhof -Regenüberlaufbecken → Die planerischen Voraussetzungen im Zusammenhang mit dem Gewässer Hoxbach werden z.Zt. Von BRW/Ingenieurbüro bearbeitet.	HAR 15.000,00€ 150.000,00€
1076600018	RWK Hofstrasse → Es müssen erst die Ergebnisse der Generalentwässerungsplanung abgewartet werden, bevor weitere Ing.Aufträge für die Planung vergeben werden können.	40.000,00€

Produkt 110302 Stadtentwässerung Stand 30.04.2009		
Invest.Nr.	Bezeichnung/Bemerkungen und Hinweise →	Finanzbudget Ansatz/HAR
1086600113	RWK-Sanierung Ahornweg → Die Maßnahme ist ausgeschrieben.	80.000,00€
1086600121	UEV B-Plan 166 SWK Dietrich -Bonhoeffer Str. →Es fehlen noch die Voraussetzungen für eine Übernahme.	*1,00€
1086600122	UEV B-Plan 228 B SWK Ellerstr. →Die Arbeiten sind abgeschlossen. Die Abnahme ist in Vorbereitung	*1,00€
1086600127	UEV B-Plan 228 B RWK Ellerstr. →Die Arbeiten sind abgeschlossen. Die Abnahme ist in Vorbereitung	*1,00€
1086600124	UEV B-Plan 228 A ehem.Güterbahnhof →Die Arbeiten werden z.Zt. Im Auftrag der GKA abgewickelt.	*1,00€
1086600125	UEV B-Plan 228 A ehem.Güterbahnhof →Die Arbeiten werden z.Zt. Im Auftrag der GKA abgewickelt.	*1,00€
1096600137	RW und SW-Kanal für Fahrradständer Anl.Am Bahnhof →Die Arbeiten werden z.Zt.im Auftrag der GKA abgewickelt.	*1,00€
*Finanzierung erfolgt durch Erschließungsträger		