

Produkt 120101 Strassenbaumaßnahmen Stand 31.08.2009			
Invest.Nr.	Bezeichnung/Bemerkungen und Hinweise →	Finanzbudget Ansatz/HAR	
1076600039	Straßenausbau Kilvertzheide →Entwurfsplanung in Bearbeitung.	HAR	8.000,00 € 27.623,90€
1076600042	Hoffeldstraße -nachmalige Herstellung →Ausführungsplanung in Bearbeitung	HAR	498.613,61€
1076600046	Pungshausstrasse, östl. Abschnitt →Schlussrechnung in Bearbeitung.	HAR	149.000,00 € 35.901,25€
1076600043	Straßenausbau Zeissweg →Vorentwurfsplanung in Bearbeitung.	HAR	6.020,82€
1076600045	Marienweg – Straßenausbau →§14 Unterlagen nicht beschlossen, Ausbau nach 2012 verschoben.	HAR	11.727,71€
1076600047	Schönholz Straßenausbau (westl.Abschnitt) →Ausbau nach 2010 verschoben (Beschuß Rat)	HAR	52,00€
1076600051	Strassenausbau / Kirschenweg →Baubeginn mit Beschluss im StEA verschoben nach 2012		0,00 €
1086600102	Einmündung Beethovenstr/Gerresheimerstr./Umgestaltung →Planung in Vorbereitung		0,00 €
1086600106	Bahnhofsvorplatz- Umgestaltung →Ausschreibung in Vorbereitung	HAR	52.087,50€ 200.000,00€
1076600041	Jahnstr →Planung in Vorbereitung		15.000,00 €
1086600105	Architekturbeleuchtung Kirchen →Planung läuft	HAR	11.000,00€ 25.000,00€
1076600069	Am Wiedenhof - Teilerneuerung Brücke →Baumaßnahme ist abgeschlossen	HAR	79.319,99€
1076600063	Ergänzungsbeleuchtung von Strassen/Wege/Plätze → es wurden mehrere Einzelmaßnahmen durchgeführt;sie sind bislang nur teilweise abgerechnet.	HAR	86.914,46€ 80.000,00€
1096600143	Bahnhofsaußenanlage Fahrradabstellanlage→ Bau erfolgt durch GKA, Baumaßnahme läuft.	HAR	459.000,00€
Produkt 120101 Strassenbaumaßnahmen Stand 31.08.2009			
Invest.Nr.	Bezeichnung/Bemerkungen und Hinweise →	Finanzbuget Ansatz/HAR	
1086600123	UEV B-Plan 166 D.Bonhoeffer-Str. Verkehrsanlage → Vorraussetzungen für Übernahme fehlen		*1.00,00€
1086600128	Umbau Dr.Ellen Wiederhold-Platz →Entwurf wird in StEA am 10.06.09 vorgestellt	VE	2.200.000,00€
1096600134	Erneuerung-Durchlass-Sandbach/ImLoch →Ausführung in 12/09 geplant		53.000,00 €
1096600135	Polleranlage Schulstrasse/FGZ →die Anlage ist beauftragt.		35.000,00 €
1096600142	Bahnhof-Fahrgastinformationssystem →Ausführungsplanung liegt vor.		112.000,00 €
1096600144	Dialog-Display →Ausführung wird z.Zt.geplant.		9.000,00 €

1076600025	Am Kronengarten-Straßenbau →Vorentwurf vorhanden;Weiterplanung in Abhängigkeit Neubebauung.Ausführung vorraussichtlich in 2011	18.000,00 €
1076600038	Straßenbau Am Jägersteig → Vorentwurfsplanung in Vorbereitung	15.000,00 €
1076600040	Straßenbau Grabenstrasse →Vorentwurfsplanung in Vorbereitung	25.000,00 €

* Finanzierung erfolgt durch Erschließungsträger